



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำมากมี เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

มีทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ ทำการเกษตรของราษฎร บ้านชานน้อย หมู่ ๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำ การเกษตรของราษฎรจาก หมู่บ้านขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร ลูกรัง หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	๑๐๐,๐๐ ๐	บ้านชาน น้อยหมู่ ที่ ๓	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านชานใหญ่ หมู่ที่๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิมบ้าน ชานใหญ่หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐ ๐	บ้านชาน ใหญ่หมู่ ที่๒	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๓	วางท่อระบายน้ำบ้าน ฝางหมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำขนาดท่อ ๐.๔๐x๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักน้ำจำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากหมู่บ้านไปทางด้านทิศ ตะวันออกข้างสระหนองแคน ยาว ๒๓๖ เมตร ช่วงที่ ๒ จากหมู่บ้านไป ทางด้านทิศใต้ข้าง ถนนลาดยางขนาดยาว ๘๒ เมตรหรือมีความยาวรวมทั้ง สอง ช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๘ เมตร ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๔,๐๐๐	บ้านฝาง หมู่ที่ ๕	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	กองช่าง
๔	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเริ่มจากบ้านนาย จันทร์ ปะมะพุดโต ไปทางด้าน ทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๙๐,๐๐๐	บ้าน หนอง บัวหมู่ที่ ๘	ดำเนินกา รเสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๕	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ยางหมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคสล.เริ่มจากหมู่บ้านยาง เริ่มจากทิศใต้หมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐ ๐	บ้านยาง หมู่ที่ ๙	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน หนองบัวหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัวเริ่ม จากข้างวัดบ้านหนองบัวไปบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐ ๐	บ้าน หนอง บัว หมู่ ๑๐	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	กองช่าง
๗	ลงหินคลุกถนนดินบ้าน ยาง หมู่ที่ ๙	ลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๘ ลบ.ม.ตามแบบ อบต. หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๖๐,๐๐ ๐	บ้านยาง หมู่ที่ ๙	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถาน ที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย งาน ดำเนิน การ
๘	ซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านกอกหมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาดถนนกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	๔๔,๐๐๐	บ้าน กอก หมู่ที่ ๖	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	กองช่าง
๙	ขยายเขตประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านกอกหมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านกอก ขนาดท่อ ประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๙๔๐ เมตร ตามแบบ อบต. หัวเรือกำหนด	๖๐,๐๐๐	บ้าน กอก หมู่ที่ ๖	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง
๑๐	ลงหินคลุกถนนดินบริเวณ เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบเข้าพื้นที่ การเกษตรของราษฎรบ้าน หนองแกหมู่ที่ ๑๑	ลงหินคลุกบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบจำนวน ๓ ช่วงหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๗๘ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนด ช่วงที่ ๑ จากร้านค้า ชุมชนไปคลองส่งน้ำ ช่วงที่ ๒ จาก ที่นางนางบุษบา แดนหนองแปน ไปคลองส่งน้ำ ช่วงที่ ๓ จาก ถนนลาดยางไปลำน้ำเสียว	๖๐,๐๐๐	บ้าน หนอง แกหมู่ ที่ ๑๑	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ(บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๑๑	ขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านหนองแกหมู่ที่ ๑๑	ขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๒,๘๘๐ เมตร	๑๘๐,๐๐ ๐	บ้านหนอง แกหมู่ที่ ๑๑	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านวังปทุม หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎรเริ่มจากแยกถนนหมู่ที่ ๑๘ ไปบ้านโนนเห็ดโคก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	๑๐๐,๐๐ ๐	บ้านวัง ปทุมหมู่ที่ ๑๘	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านกุดอ้อหมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๖ เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐ ๐	บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ ๗	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง
๑๔	จัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอดเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๔	จัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอดเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	บ้านหัว เรือหมู่ที่ ๔	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรหมู่ที่ ๑๙ ไปถนนนิวซีแลนด์ถึงที่นายนายบุญลือ ประโยธิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิม ๑ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	๘๗,๐๐๐	บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านไก่อ่าหมู่ที่ ๒๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านไก่อ่าหมู่ที่ ๒๐ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๖๐,๐๐๐	บ้านไก่อ่าหมู่ที่ ๒๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดอนฝางหมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายศรี นามปัดสา ไปทางด้านทิศตะวันออก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐	บ้านดอนฝางหมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ(บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านบ้านเหล่าหุ่งหมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากหมู่บ้านไป ถนนลาดยางสายนาฝาย-ตำแย ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม.ตามแบบ อบต. หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๓๒,๐๐๐	บ้านเหล่า หุ่งหมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านบ้านนาฝายหมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันทั้ง ๓ ช่วงไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประ ชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๖๐,๐๐๐	บ้านนา ฝายหมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านบ้านช่องแมวหมู่ที่ ๑๓ ไปโรงเรียน	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้าน ช่องแมวไปโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๔,๐๐๐	บ้าน ช่องแมว หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผล ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน การ
๒๑	ก่อสร้าง คสล.บ้านโคกหมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านโคกไปบ้านโนนเห็ดโคก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๐,๐๐๐	บ้านโคก หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซอแงหมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านซอแงไปหน้าวัดบ้านซอแง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๐๖,๐๐๐	บ้านซอแง หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเค็งหมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	บ้านดงเค็งหมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผล ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน การ
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอน เม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านป่า แกมไปเลิงหัวว่า ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๐,๐๐๐	บ้านดอน เม็ก-ป่า แกม หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง บัวทอง หมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากหมู่บ้านไป ถนนนิวซีแลนด์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๓,๐๐๐	บ้านหนอง บัวทองหมู่ ที่ ๑๙	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๖	เดินท่อขยายเขตท่อประปา หมู่บ้าน บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๒๑	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านดอน กอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๒,๕๙๐ เมตร ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐	บ้านดอน กอกหมู่ที่ ๒๑	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๒๗	ลงหินคลุกถนนดินบ้านดอน กอกหมู่ที่ ๒๑	ลงหินคลุกถนนดินเริ่มจากสามแยก คอกหมูนายสง่า ปาติสสัย ไปโสกไข่ แลนบ้านชาตน้อยหมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖๕ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ลบ.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๒๒,๕๐๐	บ้านดอน กอกหมู่ที่ ๒๑	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๘	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกหมู่ ที่ ๑๐	ค่าขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๓ ช่วง ช่วง ที่ ๑ จากหมู่บ้านไปทางด้านทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ต้น ช่วง ที่ ๒ จากหมู่บ้านไปทางบ้านโนนเห็ด โค จำนวน ๔ ต้น ช่วงที่ ๓ จาก หมู่บ้านไปทางทิศตะวันออก(ดอนปู่ ตา)จำนวน ๕ ต้น	๑๘๐,๐๐๐	บ้านโคก หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๒๙	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่า หุ่งหมู่ที่ ๑๔	ค่าขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๔ ช่วง ช่วง ที่ ๑ จากหมู่บ้านไปดอนปู่ตา พร้อม สายดับจำนวน ๓ ต้น ช่วงที่ ๒ จาก บ้านนายนิคม ปิดถามัง ไปด้านทิศใต้ จำนวน ๓ ต้น ช่วงที่ ๓ จากหมู่บ้าน ไปทางบ้านนาฝาย จำนวน ๓ ต้น ช่วง ที่ ๔ จากหมู่บ้านไปทางบ้านนายสุ พจน์ ลุนทอ จำนวน ๓ ต้น	๑๒๗,๕๐๐	บ้านเหล่า หุ่งหมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๓๐	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ ๗	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านฝางหมู่ ที่ ๕	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ จำนวน ๒ ช่วงเสา	๒๖,๐๐๐	บ้านฝาง หมู่ที่ ๕	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๒	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านวัง ปทุมหมู่ที่ ๑๘	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านวัง ปทุม	๓๑๐,๐๐๐	บ้านวัง ปทุมหมู่ที่ ๑๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๓	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย ดับบ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที่ ๑๕	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับจาก บ้านดอนเม็กไปทิศใต้คุ้มดอนเม็ก	๘๐,๐๐๐	บ้านดอน เม็ก-ป่า แถมหมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๔	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านกอกหมู่ที่ ๖	ค่าขยายเขตไฟฟ้าไปลำห้วยนาบ้าน กอก	๓๐๑,๐๐๐	บ้านกอก หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๕	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๑	๔๑๐,๐๐๐	บ้านชาติ ใหญ่หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๖	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๒	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๒	๔๑๐,๐๐๐	บ้านชาติ ใหญ่หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/การกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๓๗	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรหมู่ที่ ๑๗	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเริ่ม จากนาย บุญทัน เหมชาติ ไปทาง ทิศตะวันออก	๑๘๐,๐๐๐	บ้าน ดอนฝาง หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๘	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	บ้านหัว เรือหมู่ที่ ๔	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๓๙	ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านหนองแกหมู่ที่ ๑๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากที่นางบัวสี อ่อนสวาท ไปที่นางเกศกนก กำหัวเรือ ๒ ต้น ช่วงที่ ๒ จากร้านค้าชุมชนไปทางทิศ ใต้ไปทางครองส่งน้ำ ช่วงที่ ๓ จากที่ นางไคร อ้วนเลิง ไปวัดบ้านหนองแก ช่วงที่ ๔ จากถนน คสล.ด้านทิศ เหนือไปที่นายน้อย นามเกาะ จำนวน ๑ ต้น	๑๒๐,๐๐๐	บ้าน หนอง แกหมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๔๐	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม สายดับบ้านดอนกอกหมู่ที่ ๒๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย ดับบ้านดอนกอกหมู่ที่ ๒๑ จำนวน ๑ ต้น	๑๗,๕๐๐	บ้าน ดอน กอกหมู่ ที่ ๒๑	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง
๔๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อม หม้อแปลงและไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชาคน้อยหมู่ที่ ๓	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ แปลงและไฟฟ้าแรงต่ำบ้านชาคน้อย หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	บ้านชา น้อยหมู่ ที่ ๓	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดเวที ประชาคม	โครงการจัดเวทีประชาคมต่างๆ ใน ตำบล ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา	๓๐,๐๐๐	ในเขต อบต.หัว เรือ	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	สำนัก ปลัด

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประม าณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินก าร	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๒	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล (ปี ใหม่,สงกรานต์)	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาล(สงกรานต์,ปีใหม่)เพื่อลด อุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐	ภายใน เขต อบต.หัว เรือ	ดำเนินก ารเสร็จ แล้วช่วง ปีใหม่	งาน ป้องกัน

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินก าร	ผลการ ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
๑	งานออนซอนกลองยาว ชาววาปี	โครงการสืบสารประเพณีท้องถิ่น ออนซอนกลองยาวชาววาปี	๑๓๐,๐๐ ๐	ที่ว่าการ อำเภอ ล่ำปำ พุม	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	กอง การศึกษา

ปัญหาอุสรรค

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๑๙ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ งดการอบรม

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี