

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบึงพูน จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม

บำรุงรักษาถนน ไหลทาง ทางเท้า

ร่องระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาน (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการก่อสร้างถนนค สล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทาง ไปสะพานข้าม ลำห้วยเสียว)	/	-	-	399,00 0	397,000	-	-	10 กพ.68 - 10 เม.ย.68
2	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กุดอ้อ หมู่ที่ 7 (เส้นทาง ไปบ้านโคกเค หรือ ต.ดงยาง)	/	-	-	487,50 0	483,50 0	-	-	4 สค.68 - 4 ตค.68
3	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กุดอ้อ หมู่ที่ 7 (เส้นทางหน้าบ้านนายภ ากร ทินนะปะกัง)	/	-	-	318,00 0	314,00 0	-	-	5 สค.68 - 5 ตค.68
4	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้านโ คก หมู่ที่ 10 (เส้นทาง ไปถนนนิวซีแ ลนด์)	/	-	-	488,00 0	486,00 0	-	-	7กพ.6 8 - 7 เม.ย.68
5	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ชาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายหนุ ย กุมชาด)	/	-	-	159,50 0	158,00 0	-	-	29 มค.68 -

									29 มี.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทาง ไปต.หนองไผ่)	/	-	-	495,500	494,000	-	-	29 มค.68 - 29 มี.ค.68

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำไปดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทาง ไปบ้านหนองบัวควง)	/	-	-	486,000	483,500	-	-	28 มค.68 - 28 มี.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทาง ไปหน้าอบต.หัวเรือ)	/	-	-	205,000	204,000	-	-	29 มค.68 - 30 มี.ค.68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 (เส้นทาง ไปบ้านแดง)	/	-	-	240,000	238,000	-	-	5กพ.68 - 5เมย.68

10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านของแมว หมู่ที่ 13 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันตก)	/	-	-	139,500	138,000	-	-	6 กพ.68 - 6 มี.ค.68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางหน้าบ้านนางสดสวย สุนทรวงศ์)	/	-	-	192,000	190,500	-	-	10 กพ.68 - 10 เม.ย.68
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางไปบ้านชาติใหญ่)	/	-	-	243,000	241,000	-	-	30 มค.68 - 30 มี.ค.68

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ 9 (เส้นทางไปหนองขุมดิน)	/	-	-	200,000	198,000	-	-	30 มค.68 - 30 มี.ค.68

14	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้านวั งปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางข้างวัดป่าไปห้ วยกุดแคน	/	-	-	129,50 0	128,000	-	-	5 สค.68 - 5 ตค.68
15	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 (เส้นทางไปวัดผาเหล่าหุ้ ง)	/	-	-	484,50 0	480,50 0	-	-	31 กค.68 - 1 ต.ค.68
16	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังศาลาประช าคมไปถนนนิวซีแลนด์)	/	-	-	243,50 0	241,00 0	-	-	13 สค.68 - 13 ตค.68
17	โครงการก่อสร้างถนนค อนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางไปอ.ปทุมรัตต์)	/	-	-	495,50 0	494,00 0	-	-	28 มค.68 - 28 มีค.68
18	โครงการก่อสร้างทางระ บายน้ำบ้านไโก่เต่า หมู่ที่ 20 (เส้นทางเข้าหมู่บ้านไโก่ เต่า)	/	-	-	200,00 0	198,000	-	-	14 มค.68 - 14 ก.พ.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเนิ นการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างตำ เนินงาน	ยังไม่ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
19	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12 (เส้นทางด้านทิศเหนือหมู่บ้าน)	/	-	-	185,500	185,000	-	-	22 กย.68 - 22 ตค.68
20	โครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งหนองสิม บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2	/	-	-	86,000	85,000	-	-	2 กย.68 - 2 ตค.68
21	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4	/	-	-	250,000	247,000	-	-	2 กย.68 - 2 ตค.68
22	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14	/	-	-	200,000	198,000	-	-	20 กพ.68 - 20 มี.ค.68
23	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางนายนายอำนาจ ตะชา)	/	-	-	57,000	56,000	-	-	20 กพ.68 - 20 มี.ค.68
24	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางคันคูลำห้วยนา)	/	-	-	108,000	108,000	-	-	22 กย.68 - 22 ตค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ได้ดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
25	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16 (เส้นทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน)	/	-	-	96,000	95,000	-	-	20 กพ.68 - 20 มีค.68
26	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปหนองเสือ)	/	-	-	135,000	134,000	-	-	14 มค.68 - 14 ก.พ.68
27	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16 (เส้นทางไปคลองมะนิล)	/	-	-	104,000	100,500	-	-	15 มค.68 - 15 กพ.68
28	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางคันคูลองนา 2 ฝั่ง)	/	-	-	108,000	108,000	-	-	15 มค.68 - 15 กพ.68

29	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก ที่บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 (เส้นทางไปโนนกกโพธิ์)	/	-	-	118,00 0	117,00 0	-	-	14 มค.68 - 14 กพ.68
30	โครงการวางท่อระบาย น้ำบ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางหน้าบ้านนายอ าน บัวศรี)	/	-	-	165,00 0	155,00 0	-	-	10 กย.68 - 10 ตค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ได้ดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
31	โครงการวางท่อระบาย น้ำ บ้านดอนเม็ก- ป่าแถม หมู่ที่ 15 (เส้นทางไปหนองกุดหัว า)	/	-	-	200,00 0	197,000	-	-	10 กย.68 - 10 ตค.68
32	โครงการเสริมผิวแอสฟี ลท์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 6 (เส้นทางบ้านนางนิตยา จันลาภา)	/	-	-	300,00 0	291,00 0	-	-	10 กย.68 - 10 ตค.68

33	ค่าก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำ บลหัวเรือ	/	-	-	400,00 0	โอนลด งปม. 110,00 0	-	-	0
34	โครงการก่อสร้างหอดัง สูงประปาหมู่บ้าน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (สามแยกโรงสี)	/	-	-	170,50 0	161,00 0	-	-	14 สค.68 - 14 กย.68
35	โครงการก่อสร้างหอดัง สูงประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19	/	-	-	300,00 0	268,00 0	-	-	14 สค.68 - 14 กย.68
36	โครงการปรับปรุงประปา หมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 10	/	-	-	285,50 0	285,00 0	-	-	22 กย.68 - 22 ตค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างตำ เนินงาน	ยังไม่ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่า ยไป			

37	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแฝง หมู่ที่ 17	-	-	/	200,000	197,000	-	-	10 กย.68 - 10 ตค.68
38	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	/	-	-	210,000	210,000	-	-	10 กย.68 - 10 พย.68
39	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	/	-	-	200,000	200,000	-	-	10 กย.68 - 10 พย.68
40	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นโนนกกผง)	/	-	-	162,500	161,000	-	-	14 มค.68 - 14 กพ.68
41	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางไปนายนายวินัย เจริญฤทธิ์)	/	-	-	185,500	181,500	-	-	14 พค.68 - 14 กพ.68
42	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางแยกจากถนนบ้านโคกนิวซีแลนด์)	/	-	-	39,000	37,000	-	-	14 พ.ค.68 - 14 กพ.68
43	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	/	20,000	0	-	-	0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2

ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า พลังงานทดแทน ประปา พลังงานแสงอาทิตย์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเนิ นการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเนิ นงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้า โนนบ้านเก่าแดงแขง	-	-	-	84,000	78,256. 62	-	-	ก.ย.68
2	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้าน ชาดน้อย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด	/	-	-	300,00 0	299,75 8.83	-	-	ก.ย.68
3	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด	/	-	-	56,000	54,184. 39	-	-	ก.ย.68
4	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หัวเรือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด	/	-	-	50,000	49,719. 63	-	-	ก.ย.68
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อม สายดับบ้านโคก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 จุด	/	-	-	14,500	11,736. 02	-	-	ก.ย.68
6	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อม สายดับบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 จำนวน 1 จุด	/	-	-	60,500	56,460. 75	-	-	ก.ย.68
7	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อม สายดับบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด	/	-	-	14,500	11,736. 02	-	-	ก.ย.68
8	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อม สายดับบ้านหนองแก หมู่ที่ 11 จำนวน 1 จุด	/	-	-	82,000	79,181. 09	-	-	ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกระดับ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการฝึกอบรมนำส มุนไพรไทยมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน	/	-	-	30,00 0	29,995	-	-	ก.ค.6 8
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีในชุมชน	/	-	-	20,00 0	20,00 0	-	-	ส.ค.6 8

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2

การพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการจัดตั้งกองทุน นาคารถัดแยกขยะองค์ก ารบริหารส่วนตำบลหัวเร ือ	/	-	-	50,000	2,133	-	-	ตค.68 - ก.ย.68
2	โครงการอบรมให้ความรู้ และป้องกันการควบคุมโร คอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	/	-	-	20,000	19,950	-	-	ก.ย.68
3	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ออก	/	-	-	20,000	15,860	-	-	กค.68
4	โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	80,000	54,710	-	-	ก.ย.68
5	โครงการอาสาสมัครทอง ถิ่นรักษโลก (อถล.)	/	-	-	10,000	4,800	-	-	ก.ย.68
6	โครงการทำหมันสุนัขและ แมว	/	-	-	50,000	20,403	-	-	ก.ย.68

7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ าภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน	/	-	-	40,000	40,000	-	-	ก.ย.68
8	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด (to be number one)	/	-	-	40,000	40,000	-	-	ก.ย.68
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	/	-	-	91,000	91,000	-	-	ก.ย.68
10	โครงการสืบสานปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีราช	/	-	-	78,000	78,000	-	-	ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ได้ดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
11	โครงการอบรมหมอบุ บ้านในพระราชประสงค์	/	-	-	171,00 0	171,000	-	-	ก.ย.68
12	โครงการอบรมให้ความรู้ และป้องกันการควบคุมโร คอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	/	-	-	20,000	19,950	-	-	ก.ย.68
13	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ออก	/	-	-	20,000	15,860	-	-	ก.ย.68
14	โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	80,000	54,710	-	-	ก.ย.68
15	โครงการอาสาสมัครห้อง ถันรักษโลก (อถล.)	/	-	-	10,000	4,800	-	-	ก.ย.68
16	โครงการทำหมันสุนัขและ แมว	/	-	-	50,000	20,403	-	-	ก.ย.68
17	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ าภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน	/	-	-	40,000	40,000	-	-	ก.ย.68

18	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)	/	-	-	40,000	40,000	-	-	ก.ย.68
19	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	/	-	-	91,000	91,000	-	-	ก.ย.68
20	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม	/	-	-	78,000	78,000	-	-	ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	/	-	-	30,000	-	-	-	-
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหัวเรือ	-	-	/	40,000	4,168	-	-	26 มิ.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน และสตรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ได้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	/	-	-	300,000	298,984	-	-	กพ.68 - เม.ย.6 8

2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน	-	-	/	20,000	19,200	-	-	ก.ย.68
3	ค่าปรับปรุงทางเดินคนพิ การ	-	-	/	5,000	-0	-	-	-
4	ค่าปรับปรุงห้องน้ำคนพิ การ	-	-	/	10,000	0-	-	-	-
5	ปรับปรุงที่จอดรถคนพิ การ	-	-	/	5,000	0-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคณะภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคณะภาพชีวิต แนวทางที่ 5

การพัฒนาตำบลและ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงกา รที่มีกา รกันเงิน	โครงกา รที่มีกา รยกเล็ก	ระยะเว ลาดำเนิ นการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ได้ดำเนิ นงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแปลงสาธิตการเกษตร ยางพารา	-	-	/	10,000	-	-	-	-

2	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีปลอดสารพิษ	/	-	-	50,000	44,210	-	-	ต.ค 68
3	โครงการปลูกพืชแปลงเกษตรสาธิต	/	-	-	30,000	30,000	-	-	ก.ย.68
4	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชอายุสั้น(ถั่วลิสง)	-	-	/	30,000	-	-	/	-
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กลับกลุ่มอาชีพและประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและศึกษาดูงานนอกสถานที่	/	-	-	250,000	231,345	-	-	มิ.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้

แนวทางที่ 2

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

งานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
----------	---------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	50,000	43,700	-	-	มค.68
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	/	-	-	1,765,757	1,651,629	-	-	ก.ย.67 - ต.ค.68
3	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	/	-	-	709,800	708,850	-	-	ก.ย.67 - ต.ค.68
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)	/	-	-	2,005,400	2,005,064	-	-	ก.ย.67 - ต.ค.68
5	โครงการปัจฉิมนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/	-	-	10,000	8,900	-	-	พ.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้

คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร.ร.

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ่างดำ เนินงาน	ยังไม่ไ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
1	โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	/	-	-	80,000	73,400	-	-	ตค.68
2	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	/	-	-	50,000	48,450	-	-	กค.68 - ตค.68
3	โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	/	-	-	300,000	300,000	-	-	ธค.68
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	/	-	-	30,000	30,000	-	-	เม.ย.68
5	โครงการบวชชีพราหมณ์	-	-	/	20,000	0	-	-	-
6	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ	-	-	/	100,000	0	-	-	-
7	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	/	-	-	25,000	25,000	-	-	ธค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้
 คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
1	โครงการจัดการแข่งขันกี ฬา ต้านยาเสพติด (หัวเรือ เกมส์)	/	-	-	150,00 0	149,960	-	-	กพ.68
2	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มที่ 5	/	-	-	30,000	30,000	-	-	ธ.ค.67

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาน (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเนิ นการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเนิ นงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ ระเกียรติ	/	-	-	30,000	11,650	-	-	สค.68
2	โครงการรณรงค์และสร้าง แรงจูงใจในการลดการเ ผาตอซึ่งข้าว	/	-	-	30,000	19,65 0	-	-	กพ.68
3	โครงการจิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศและวัชพืช	/	-	-	20,000	20,00 0	-	-	พ.ค.6 8
4	โครงการปลูกหญ้าแฝก	-	-	/	20,000	0	-	/	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เกิดทุนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
 ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
 ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 1
 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	/	-	-	30,000	13,785 (โอนลด งปม.15,000)	-	-	มี.ค.68 - เม.ย.68
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	/	-	-	400,000	13,785 (โอนลด งปม.367,400)	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณะ

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตตำบลหัวเรือ	/	-	-	100,000	24,365	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังพื้นที่พื้หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	-	-	/	200,000	-0	-	-	-
3	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)	/	-	-	15,000	15,000	-	-	ก.ย.68

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่ายไป			
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	/	100,000	0	-	-	-

	กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายเล็ก	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	/	100,000	0	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เขตทุนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4

การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประ มาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ ดัดำเน ินงาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/	-	-	385,000	123,334	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68
2	ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	/	-	-	385,000	236,300	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	/	-	-	250,000	238,011	-	-	กพ.68
4	โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนา (organization Develobment (OD)	/	-	-	200,000	- โอนลด งปม. 188,000	-	-	0
5	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	/	-	-	30,000	16,477	-	-	ก.ย.68

6	ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	-	-	/	20,000	0	-	/	0
7	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	/	-	-	20,000	19,810	-	-	สค.68
8	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	/	100,000	โอนลด งปม. 40,000	-	-	0
9	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่	-	-	/	20,000	-	-	-	0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4

การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบ การเงิน	โครงการที่มีงบ รายเล็ก	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	/	-	-	9,000	9,000	-	-	กค.68
2	ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	/	-	-	15,000	15,000	-	-	กค.68
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	/	-	-	17,100	17,100	-	-	กค.68
4	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	/	-	-	5,700	5,700	-	-	กค.68

5	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	/	-	-	3,800	3,800	-	-	กค.68
6	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	/	-	-	14,900	14,900	-	-	กค.68
7	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	/	-	-	11,200	11,200	-	-	กค.68
8	ค่าจัดซื้อโพลีเทียม	/	-	-	5,000	4,900	-	-	กค.68
9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	/	-	-	81,800	81,800	-	-	กค.68
10	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่าย มมมอคงทที่	/	-	-	44,000	44,000	-	-	สค.68

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่มีงบการเงิน	โครงการที่มีงบรายงาย	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
11	ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	/	-	-	4,500	4,500	-	-	กค.68
12	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	/	-	-	10,000	4,850	-	-	กค.68
13	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	/	-	-	90,000	80,700	-	-	กค.68
14	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	/	-	-	11,200	11,200	-	-	สค.68

งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ไ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
15	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	/	-	-	22,800	22,800	-	-	กค.6 8
16	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	/	-	-	40,900	40,900	-	-	กค.6 8
17	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	/	32,000	-	-	/	-
18	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	/	-	-	24,000	24,000	-	-	สค.6 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่มีกา รกันเงิน	โครงการ ที่มีกา รยกเลิก	ระยะเว ลาดำเน ินการ
		ดำเนินก ารแล้วเส ร็จ	อยู่ระห ว่างดำ เนินงาน	ยังไม่ไ ด้ดำเนิน งาน	งบประมา ณที่อนุมัติ	งบประมา ณที่เบิกจ่าย ไป			
19	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	/	-	-	22,800	22,800	-	-	กค.6 8
20	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำโซ ล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่	/	-	-	40,900	40,900	-	-	กค.6 8
21	โครงการติดตั้งระบบสูบ น้ำโซล่าเซลล์ พร้อมเจาะบ่อบาดาลประ ปาหมู่บ้าน บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1	-	-	/	32,000	-	-	/	-

22	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมป้อมยาม (กุ๊ชีฟ) อบต.หัวเรือ	/	-	-	24,000	24,000	-	-	สค.6 8
----	---	---	---	---	--------	--------	---	---	-----------